文章编号:1673-9469(2018)03-0001-05

doi:10.3969/j.issn.1673-9469.2018.03.001

预制体外预应力混凝土风电塔施工过程监测

曹雨奇¹,张明熠²,阳荣昌³

(1. 同济大学 土木工程学院,上海 200092; 2. 江苏金海新能源科技有限公司,江苏 盐城 224400; 3. 同济大学 建筑设计研究院(集团)有限公司,上海 200092)

摘要:分阶变径预制体外预应力混凝土风电塔在钢绞线张拉前,各筒段之间依靠自身重力和摩擦 力保持整体性。钢绞线张拉顺序对施工过程中结构受力状态的影响尚缺乏研究。本文采用分层壳 单元建立混凝土塔筒的分析模型,模拟了塔筒在钢绞线张拉前及钢绞线张拉过程中的受力状态, 并根据分析结果制定了施工方案。同时,采用振弦式应变计对钢绞线张拉过程中关键位置的应变 进行跟踪监测。结果显示基于分层壳单元的建模技术所得分析结果和实测结果吻合较好,可以用 于预制塔筒的施工过程分析;而且所制定的施工方案合理,结构在钢绞线的张拉过程中保持稳定, 可为类似结构提供参考。

关键词:体外预应力;风力发电塔;振弦式应变计;施工监测;分层壳单元 中图分类号:TU758.12 文献标志码:A

Monitoring of construction process for a prefabricated external prestressed concrete wind tower

CAO Yuqi¹, ZHANG Mingyi², YANG Rongchang³

(1.College of Civil Engineering, Tongji University, Shanghai, 200092, China; 2. Jiangsu Jinhai New Energy Technology Co., Yancheng, 224400, China; 3. Tongji Architectural Design (Group) Co., Ltd, Shanghai 200092, China)

Abstract: The prefabricated external prestressed concrete wind tower with split and variable diameters keeps its integrity by its own gravity and friction before the steel strand is stretched. There is no previous research about the influence of the stressing order on the stress state of the tower. A layered-shell element model is built to simulate the unstressed state and the stressing process. Construction procedure is developed according to those results. Vibrational chord strain gauges are adopted for monitoring the strain of key positions during the stressing process. It is found that the results produced by layered-shell element model arecompatible with those from the field test and it is suitable for construction process analysis of the prefabricated tower. The stability of the structure during the stressing process proves the validity of the construction procedure, which can provide a reference for similar projects.

Key words: external prestressed; wind tower; vibrational chord strain gauge; construction monitoring; layer-shell element.

风电是世界各国实现非化石能源发展目标的最 重要的可再生能源。在我国,为解决风电消纳问题, 风电场分布逐渐由三北地区向中东部低风速区转移。 高风塔是低风速区风能开发的必然选择。高风塔对 支撑结构的强度、刚度和阻尼提出了更高的要求。 这使得在刚度、阻尼、造价和耐久性等方面相对传 统钢筒塔有明显优势的混凝土塔日益受到关注。

分阶变径预制体外预应力混凝土风电塔^[1] 是预 制混凝土塔和体外预应力技术结合的产物。它的主 体由分阶变径预制预应力混凝土筒段和顶部钢筒转 接段组成。混凝土筒段竖向固定高度分节,筒身内 部环向均布钢绞线,钢绞线施加设计预应力,确保

收稿日期: 2018-04-29

基金项目:国家自然科学基金资助项目(51378381)

作者简介:曹雨奇(1993-),男,河北邢台人,博士,从事风机支撑结构研究。

混凝土段在风机正常运行工况全截面受压,各接触 面完全压紧不脱开。

在结构施工前期,结构预压力有效建立前,混 凝土预制段由大到小、从下到上逐段吊装,筒段之 间依靠自身重力抵抗弯矩,依靠摩擦力抵抗剪力和 扭矩,保持整体性。在钢绞线张拉过程中,由于钢 绞线锚点处于筒壁附近,预压力会在结构上产生附 加弯矩,使预制段间接触面处在非均匀受压状态。 结构高度超过100m,且自重较大,国内仍未有针 对此类混凝土塔结构的施工过程监测和研究。鉴于 此,有必要对施工过程中结构的受力状态进行分析, 制定合理的施工方案,并在施工过程中进行监测, 以保证施工过程中结构的稳定性。

1 工程概况

本文所研究的风电塔机组额定功率为3 MW, 塔架高度为117.6 m,其中底部104.16 m 为预制体 外预应力混凝土塔筒,顶部13.44 m 为钢塔筒。钢 筒通过混凝土转接段上的高强螺栓与混凝土塔筒连 接。混凝土塔筒由基础现浇段和预制段组成,预制 段分为三个直筒段和两个过渡段,每节高3.08 m。 直筒段的截面从下到上分别为 Φ8 000×350, Φ6 600×350 及 Φ4 500×400,对应高度分别为 27.72、30.80 及 24.64m,过渡段为锥筒,每个过渡 段都由两节预制段组成,每个过渡段高度为6.16 m。 各节配置内外两圈纵向受力筋(非预应力筋),保 护层厚度为 50 mm。混凝土筒内部环向均匀布置16 股钢绞线,钢绞线在从下往上第二个过渡段位置有 1.2°转折。每股钢绞线施加预紧力3 200 kN,确保 混凝土筒段在正常运行工况下全截面受压。

2 施工过程分析

分层壳单元基于复合材料力学原理,将壳单元 分层,各层根据需要设置不同的厚度、材料性质及 积分点数,在厚度方向上每一个积分点独立计算应 力和应变,已成熟运用于剪力墙^[2]结构的模拟中。 鉴于混凝土塔筒配筋和受力与剪力墙的相似性,采 用分层壳单元进行模拟,在 ABAQUS 中实现。塔筒 从内到外分为三层,依次为内侧保护层,混凝土核 心区,外侧保护层,在交接处建立内外两个钢筋层。 经过材料非线性分析可发现,当采用塑性损伤本构 时,结构混凝土材料(钢绞线锚固区附近等个别应 力集中区域除外)受拉应变未超过受拉峰值应变, 受压应力未超过抗压强度的70%,混凝土未进入塑 性,本构接近线弹性。故在本文的分析中,直接采 用了线弹性本构,参数取值参考GB50010-2010(2015 版)混凝土结构设计规范^[3],具体如表1所示。

 Tab.1 Material property

 材料
 弹性模量 /GPa
 泊松比

 预制段混凝土
 35.5
 0.2

 现浇段混凝土
 32.5
 0.2

 钢筋
 200
 0.3

表1 材料本构表



塔身基础部分包含塔门,对网格进行加密,对 塔门附近区域采用 Medial axis 算法进行划分,其他 区域采用结构化网格(图1)。单元类型为四节点曲 壳单元 S4R,单元个数为13 094。

为模拟混凝土塔筒未张拉阶段,建立2个分析 步,第一个分析步施加重力荷载,第二个分析步施 加风荷载。

为加快施工进度,考察是否能将一根钢绞线一次张拉到设计预拉力,此时在风荷载组合下结构是 否稳定,建立3个分析步进行分析,第一个分析步 施加重力荷载,第二个分析步施加预紧力,第三个 分析步施加风荷载,风向由圆心指被向张拉钢绞线。

按照 GB50135-2006 高耸结构设计规范^[4] 计算 风荷载,对混凝土塔筒壳表面施加压力,压力分布 由解析场定义。按 10 m 高度风压为 0.2 kN/m²,相 当于 17.9 m/s,属 8 级风。由于张拉完成后钢绞线 预应力变化较小,且不是本文关注的要点,在模型 中不建立钢绞线,直接在顶部施加压力。在结构顶 端中心位置建立参考点,与顶部壳边缘耦合约束, 在钢绞线锚点位置建立参考点,与顶部中心位置的 参考点采用 MPC 刚性梁连接。采用此方法,对钢绞 线锚点位置施加压力,同时给结构施加压力和相应 附加弯矩。钢绞线在从下到上第二个过渡段有 1.2° 转折,可以计算出钢绞线对第二个过渡段顶部内筒 壁的横向向外的挤压力。在张拉钢绞线的分析步, 同时施加顶部压力和第二个过渡段横向挤压力。

计算结果显示,在8级风下,混凝土塔筒仍 可保证各截面紧密接触,最不利位置 Φ4 500×400 段底部迎风侧,竖向压力由于风荷载作用,从 0.658 MPa 降低至 0.555 MPa, 这表明, 在未安装 钢筒和机头时, 混凝土塔筒可以在自重作用下长 时间保持稳定。张拉单根钢绞线时,各主要截面 Φ4 500×400、Φ6 600×350、Φ8 000×350 底 端距钢绞线最远位置压应力分别降低 0.39、0.0 和 -0.03 MPa。在张拉单根钢绞线同时遭遇 8 级风作用 时, Φ4 500×400 底部迎风侧(同时为距钢绞线最 远位置)压力降至0.165 MPa,结构仍可保持稳定。 钢绞线一次张拉到位,会造成最顶部 Φ4 500×400 第一段和第二段、第二段和第三段之间局部脱开, 脱开面积分别约为15%和9%(未受风载时),若按 连续体计算,产生的最大拉应力约0.2 MPa,此位 置由于处于顶部受风载小, 随风载增大应力变化可 忽略,在8级风下,应力云图如图2所示。

分析结果表明,可以将单根钢绞线一次张拉到 设计预拉力值,但不宜连续张拉相邻位置钢绞线, 以防止结构在钢绞线偏心预拉力和风荷载作用下预 制段接触面脱开。最终拟定的张拉方案为:钢绞线





一次张拉到位,张拉完一根后接着张拉与它中心对称的钢绞线,再张拉这两根钢绞线连线垂直平分线上的两根钢绞线,完成一组4根钢绞线的张拉,以此方法完成4组16根钢绞线的张拉。考虑后一次张拉造成的混凝土压缩会导致之前张拉钢绞线产生预应力损失,对前15次张拉的钢绞线进行超张拉,张拉力从3332 kN(第一根)递减到3209 kN(倒数第 二根)。最后一根钢绞线张拉到3200 kN。

本塔张拉于 2017 年 12 月进行。分四个批次张 拉 16 根钢绞线。将门洞处左(东)侧第一根钢绞线 编为 1 号,顺时针依次编号,实际张拉顺序为: ⑩ ② ⑥ ⑭ / ⑪ ③ ⑮ ⑦ / ④ ⑰ ⑮ ⑧ / ① ⑨ ⑬ ⑤,如图 3 所示。 张拉期间,当地风速未超过 5 级。



Fig.3 Numbering of strands

为模拟钢绞线张拉过程,建立17个分析步,第 一个分析步施加重力荷载,剩余16个分析步按拟定施 工顺序依次施加预紧力。压力大小统一为3200kN, 这样对于超张拉的钢绞线,误差最大为3%,在可 以接受的范围内,同时最终受力状态与实际一致。

3 现场实测

3.1 实测原理

振弦式应变计已成熟运用于钢结构^[5]、混凝土 结构^[6]、预应力混凝土结构^[7]的施工过程监测, 并取得了良好的效果。应变计利用弦振频率与弦张 力的变化关系测量所在位置应变,频率信号不受电 缆长度影响。本工程顶部测点距离采集箱距离较远 (70 m 左右),因而采用振弦式应变计对施工过程进 行监测,测量结构关键位置混凝土的应变。

应变按如下方式计算:

 $ε = (f^2 - f_0^2) * k + (a_1 - a_2) × (t_1 - t_0)$ 式中: f 为当前频率; f₀ 为初始频率; k 为仪器标准 系数; a₁ 为钢弦的温度膨胀系数, 12.2 με/°C; a₂ 为 其他材料的温度膨胀系数, 如混凝土取 10.4 με/°C; t₁ 为当前温度; t₀ 为初始温度。

3.2 测点布置

根据初步分析判断,将应变计布置在受力较大的混凝土塔筒过渡段底部,同时在现浇基础段的塔门顶部、底部和侧壁布置3个应变计。应变计的具体分布和编号见图4。Φ8000×350段顶部为s组, 共4个应变计,全部竖直放置;第一过渡段底为t1组, 共7个应变计,其中5个平行于筒壁纵向受力筋放 置,2个平行于筒壁环向加强筋放置;第二过渡段 底为t2组,共7个应变计,5个平行于筒壁纵向受 力筋放置,2个平行于筒壁环向加强筋放置。

3.3 测量过程

在预制段制造过程中,将振弦式应变计埋入混 凝土中。由于采用了预制的钢模板,无法直接将信 号线引出模板。先将振弦式应变计的信号线藏入焊 在钢筋骨架上的预埋管中,在拆模后找到预制管口, 将信号线取出。用手持式读数仪检查应变计的活性 并记录频率和温度作为初值 fo 和 to。然后连接四芯



屏蔽电缆,将电缆预留足够长度,盘起固定到筒壁 内侧的预埋件上。经过预制段运输和吊装两个步骤, 在混凝土塔筒各节吊装就位后钢绞线张拉前,将电 缆沿着爬梯释放到底层地坪。最后将电缆与采集箱 连接,完成振弦式应变计监测系统的搭建。该监测 系统不仅可用于施工过程监测,也可用于安装完成 后运营阶段的长期结构健康监测。张拉过程中采集 箱全程进行采集,采样频率为每2min一次。

4 实测结果及与分析结果对比

张拉过程中通过关注结构关键部位应变变化对 结构进行监测,使整个张拉过程在可知可控的条件 下进行。张拉全过程各测点应变变化稳定。

Φ8 000×350 段顶部 s-2 测点应变结果如图 5 所示,从图中可以看出,在张拉前期,没有在全截 面形成均匀预压力时,应变的增长并不稳定,不完 全符合上小下大锥筒段底端内侧应变大、外侧应变 小的理想情况。

过渡段 t1 和 t2 应变变化规律相似,在此给出 第二过渡段 t2 实测应变结果与有限元分析结果的对 比,如图 6 所示。各测点数据变化趋势与有限元分 析结果一致,其中测点 t2-1-v 结果最接近,测点 t2-4-v 结果偏差较大。

筒门顶、筒门侧壁及筒门底应变结果与有限元 分析结果对比如图 7 所示。需指出,在筒门顶部监 测到了微裂缝的产生,根据微应变值和应变计标距, 可估算出裂缝的宽度约为 0.03 mm,在规范^[3]允许 范围,不会对结构安全性产生影响。

实测结果和有限元模拟结果均显示,上部混凝 土塔筒应变处于 -400 ~ +110 με 范围内,而现浇基



图 5 张拉阶段 Φ8 000×350 段顶部测点实测值与模拟值对比 Fig.5 Comparison of measured strain and calculated one for the top of section Φ8 000×350



Fig.6 Comparison of measured strain and calculated one for the 2nd transition section

础部分个别位置 (d-top) 实测表明产生了微裂缝,有限元分析结果基本与实测结果符合且仍在弹性范围内,这表明有限元计算中混凝土材料采用线弹性本构是合理的。

5 结论

1)采用分层壳单元验算了施工过程中未张拉阶 段和张拉过程中混凝土塔筒的受力状态,并制定了



图 7 张拉阶段现浇基础段段测点实测值与模拟值对比 Fig.7 Comparison of measured strain and calculated one for the base section

"单根一次张拉到位,中心对称成对张拉"的施工 方案。采用振弦式应变计进行监测,振弦式应变计 信号稳定,测点应变随张拉进行稳步变化,这说明 张拉过程中结构保持稳定,施工方案合理。

2)采用分层壳单元模型模拟张拉过程,有限元 分析结果各测点数据变化整体趋势与实测结果一致, 个别测点结果误差较大,推测原因可能为混凝土材 料离散型较大,模型对钢筋对混凝土约束作用考虑 欠缺,模型在厚度变化不连续位置无法反映实际受 力情况。总体来说壳单元模型定义直观、计算效率高、 结果合理,可以用于此类预制预应力混凝土筒式结 构整体结构层次的数值模拟。

参考文献

- LOCKWOOD J D, LOCKWOOD W D. Precast concrete post tensioned segmented wind turbine tower: U.S. Patent 9175670 B2[P]. 2015.
- [2] 缪志伟,陆新征,叶列平.分层壳单元在剪力墙结构 有限元计算中的应用[C]//中国建筑学会建筑结构分会 混凝土结构基本理论和工程应用学术会议.2006.
- [3] GB50010-2010, 混凝土结构设计规范 (2015 版)[S].
- [4] GB50135-2006, 高耸结构设计规范 [S].
- [5] 张慎伟,楼 昕,张其林.钢结构施工过程跟踪监测技 术与工程实例分析 [J].施工技术,2008,37(3):62-64.
- [6] 程 瀛, 邵 泉, 李敏健.大梁施工过程的监测应用与分析 [J]. 施工技术, 2016(S1): 553-556.
- [7] 杨雅勋,李子青,郝宪武,等.预应力混凝土连续刚构桥主梁应力测试技术研究[J].铁道建筑,2007(8):
 1-4.

(责任编辑 王利君)